



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Pedro Osório	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Passeio Avenida Alberto Pasqualine	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com blocos de concreto no canteiro Central da Avenida Alberto Pasq
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	Pavimentado Passeio Avenida Alberto Pasq	765.018,85	% Período:	1,73%	16,70%	30,03%	12,49%	39,05%						
1.1.	Serviços iniciais	1.270,75	% Período:	100,00%										
1.2.	(Meio-Fio do canteiro interno)	139.703,40	% Período:	8,55%	91,45%									
1.3.	(Passeio)	614.320,12	% Período:			37,40%	15,56%	47,04%						
1.4.	Limpeza Final	9.724,58	% Período:					100,00%						
2.	-	-	% Período:											
3.	-	-	% Período:											
4.	-	-	% Período:											
Total: R\$ 765.018,85				%:	1,73%	16,70%	30,03%	12,49%	39,05%					
				Repasso:	8.288,52	80.163,67	144.153,07	59.969,51	187.425,23					
				Contrapartida:	4.921,63	47.600,33	85.596,55	35.609,25	111.291,09					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	13.210,15	127.764,00	229.749,62	95.578,76	298.716,32					
				%:	1,73%	18,43%	48,46%	60,95%	100,00%					
				Repasso:	8.288,52	88.452,19	232.605,26	292.574,77	480.000,00					
				Contrapartida:	4.921,63	52.521,96	138.118,51	173.727,76	285.018,85					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	13.210,15	140.974,15	370.723,77	466.302,53	765.018,85					

Pedro Osório/RS

Local

terça-feira, 5 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Diesco dos Santos Lopes

CREA/CAU: A 119164-0

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Pedro Osório	
-------------------------	-----------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 07/23
1.	Pavimentado Passeio Avenida Alberto Pasq	765.018,85	% Período:	
1.1.	Serviços iniciais	1.270,75	% Período:	
1.2.	(Meio-Fio do canteito interno)	139.703,40	% Período:	
1.3.	(Passeio)	614.320,12	% Período:	
1.4.	Limpeza Final	9.724,58	% Período:	
2.		-	% Período:	
3.		-	% Período:	
4.		-	% Período:	
Total: R\$ 765.018,85			%:	
		Período:	Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

Pedro Osório/RS

Local

terça-feira, 5 de julho de 2022

Data