

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

| | |
|---|------------------|
| Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) | Data 29/05/2013 |
| Município: PEDRO OSÓRIO/RS | Data Ref. Sinapi |
| Endereço: Escola Municipal Getúlio Vargas | BDI 20% |

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso % | Valor das Obras e Serviços (R\$) | etapa | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|---------|----------------------------------|----------|-----------|---------|------------|----------|------------|--------|------------|--------|------------|---|
| | | | | Primeiro | | Segundo | | Terceiro | | Quarto | | Quinto | | |
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,95% | 9.966,72 | 100,00 | 9.966,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2,47% | 12.593,02 | 100,00 | 12.593,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | INFRAESTRUTURA | 11,60% | 59.134,92 | 70,00 | 41.394,44 | 30,00 | 17.740,48 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | SUPERESTRUTURA | 8,98% | 45.809,61 | - | - | 50,00 | 22.904,81 | 50,00 | 22.904,81 | - | - | - | - | |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | 7,90% | 40.300,11 | 30,00 | 12.090,03 | 70,00 | 28.210,08 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | COBERTURA | 29,11% | 148.462,78 | - | - | 50,00 | 74.231,39 | 50,00 | 74.231,39 | - | - | - | - | |
| 6 | ESQUADRIAS | 0,56% | 2.873,52 | - | - | - | - | 100,00 | 2.873,52 | - | - | - | - | |
| 7 | REVESTIMENTOS | 6,09% | 31.036,85 | - | - | - | - | 50,00 | 15.518,43 | 50,00 | 15.518,43 | - | - | |
| 8 | PISOS | 8,58% | 43.770,97 | - | - | 20,00 | 8.754,19 | 30,00 | 13.131,29 | 50,00 | 21.885,49 | - | - | |
| 9 | PINTURA | 9,96% | 50.787,89 | - | - | - | - | - | - | 70,00 | 35.551,52 | 30,00 | 15.236,37 | |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1,39% | 7.074,82 | 20,00 | 1.414,96 | 50,00 | 3.537,41 | 30,00 | 2.122,45 | - | - | - | - | |
| 11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0,85% | 4.355,66 | - | - | 20,00 | 871,13 | 30,00 | 1.306,70 | 50,00 | 2.177,83 | - | - | |
| 12 | DRENAGEM PLUVIAL | 1,21% | 6.148,08 | - | - | 30,00 | 1.844,42 | 30,00 | 1.844,42 | 40,00 | 2.459,23 | - | - | |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | 3,97% | 20.247,98 | 20,00 | 4.049,60 | 20,00 | 4.049,60 | 40,00 | 8.099,19 | 20,00 | 4.049,60 | - | - | |
| 14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES | 0,41% | 2.083,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 2.083,58 | |
| 15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 4,96% | 25.319,32 | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 12.659,66 | 50,00 | 12.659,66 | |
| TO-TAL | SIMPLES c/ BDI 20% | | | | 81.508,78 | | 162.143,50 | | 142.032,19 | | 94.301,75 | | 29.979,61 | |
| | ACUMULADO c/ BDI 20% | 100,00% | 509.965,83 | | 81.508,78 | | 243.652,28 | | 385.684,47 | | 479.986,22 | | 509.965,83 | |