

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Item	Cód. SINAPI	Discriminação	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03
1.		PLACA DE OBRA			
1.1.1.	74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (aquisição e assentamento)	R\$ 553,87		
2.		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
2.1.1.	73764/004	Pavimentação em blocos de concreto intertravado tipo Unistein, espessura 6,0 cm, FCK 35MPA, assentados sobre colchão de areia	R\$ 67.295,88	R\$ 67.295,88	R\$ 67.295,88
2.1.2.	94265	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 14 cm base x 30 cm altura	R\$ 7.957,25	R\$ 7.957,25	R\$ 7.957,25
2.1.3.		Meio-fio tipo boca de lobo	R\$ 162,93	R\$ 162,93	R\$ 162,93
3.		Limpeza final			
3.1.		Limpeza final da obra			R\$ 6.342,45
<b>Total por etapa</b>			R\$ 75.969,93	R\$ 75.416,06	R\$ 81.758,51
<b>Total Etapas</b>			<b>R\$ 233.144,50</b>		

Data:

Novembro de 2016

Arq. Milton Marcolin - CAU A21132-0

Responsável Técnico

Arq. Miriam Gonçalves - CAU A56282-3

Secretária de Coordenação e Planejamento