

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Cód. SINAPI	Discriminação	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04
Rua Mimosa Rodrigues (Trecho 01) - Bairro Santa Teresa						
1.	74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (aquisição e assentamento)	R\$ 599,32			
2.		Academia de Rua				
2.1.		Academia de rua composta por 07 equipamentos e placa orientativa				
2.1.1.		Simulador de remo individual	R\$ 1.820,78			
2.1.2.		Cadeira de pressão de pernas individual	R\$ 1.649,70			
2.1.3.		Volante retação vertical duplo frontal	R\$ 1.564,16			
2.1.4.		Simulador de caminhada individual	R\$ 1.930,76			
2.1.5.		Alongador três alturas	R\$ 1.820,78			
2.1.6.		Prancha de movimentação lateral - surf	R\$ 2.224,04			
2.1.7.		Aparelho de supino - especial	R\$ 1.808,56			
2.1.8.		Placa orientativa	R\$ 2.101,84			
2.2.		Lixeira coleta seletiva dupla (reciclável e não reciclável) 30 litros c/ postinho - frete e inst.	R\$ 464,36			
2.3.	6045	Base de concreto para instalação dos equipamentos	R\$ 1.199,19			
3.		Passaios				
3.1.	72213	Limpeza manual geral c/ remoção de cobertura vegetal	R\$ 430,12			
3.2.	73764/004	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 6,0 cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	R\$ 14.371,57			
3.3.	85335	Retirada de meio-fio, com empilhamento e sem remoção	R\$ 990,21			
3.4.		Realocação de meio-fio	R\$ 990,21			
3.5.	73789/002	Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15MPa, com 0,30m de altura x 0,15m de base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia)	R\$ 116,90			
3.6.	83693	Caiação em meio fio	R\$ 134,80			
4.		Acessibilidade				
4.1.	73907/006	Lastro de concreto não estrutural esp. 5cm p/ rampa	R\$ 61,29			
4.2.	84665	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	R\$ 82,83			
5.		Limpeza final				
5.1.	8537	Limpeza final da obra	R\$ 433,47			
Rua Mimosa Rodrigues (Trecho 02) - Bairro Santa Teresa						
1.	74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (aquisição e assentamento)		R\$ 599,32		
2.		Academia de Rua				
2.1.		Academia de rua composta por 07 equipamentos e placa orientativa				

2.1.1.		Simulador de remo individual		R\$ 1.820,78		
2.1.2.		Cadeira de pressão de pernas individual		R\$ 1.649,70		
2.1.3.		Volante retação vertical duplo frontal		R\$ 1.564,16		
2.1.4.		Simulador de caminhada individual		R\$ 1.930,76		
2.1.5.		Alongador três alturas		R\$ 1.820,78		
2.1.6.		Prancha de movimentação lateral - surf		R\$ 2.224,04		
2.1.7.		Aparelho de supino - especial		R\$ 1.808,56		
2.1.8.		Placa orientativa		R\$ 2.101,84		
2.2.		Lixeira coleta seletiva dupla (reciclável e não reciclável) 30 litros c/ postinho - frete e inst.		R\$ 464,36		
2.3.	6045	Base de concreto para instalação dos equipamentos		R\$ 1.199,19		
3.		Passeios				
3.1.	72213	Limpeza manual geral c/ remoção de cobertura vegetal		R\$ 366,72		
3.2.	73764/004	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 6,0 cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia		R\$ 12.110,19		
3.3.	85335	Retirada de meio-fio, com empilhamento e sem remoção		R\$ 840,64		
3.4.		Realocação de meio-fio		R\$ 840,64		
3.5.	73789/002	Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15MPa, com 0,30m de altura x 0,15m de base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia)		R\$ 116,90		
3.6.	83693	Caição em meio fio		R\$ 114,69		
4.		Acessibilidade				
4.1.	73907/006	Lastro de concreto não estrutural esp. 5cm p/ rampa		R\$ 61,29		
4.2.	84665	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado		R\$ 82,83		
5.		Limpeza final				
5.1.	8537	Limpeza final da obra		R\$ 365,26		
Avenida Tiradentes - Bairro Jardim dos Pampas						
1.	74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (aquisição e assentamento)			R\$ 599,32	
2.		Academia de Rua				
2.1.		Academia de rua composta por 07 equipamentos e placa orientativa				
2.1.1.		Simulador de remo individual			R\$ 1.820,78	
2.1.2.		Cadeira de pressão de pernas individual			R\$ 1.649,70	
2.1.3.		Volante retação vertical duplo frontal			R\$ 1.564,16	
2.1.4.		Simulador de caminhada individual			R\$ 1.930,76	
2.1.5.		Alongador três alturas			R\$ 1.820,78	
2.1.6.		Prancha de movimentação lateral - surf			R\$ 2.224,04	
2.1.7.		Aparelho de supino - especial			R\$ 1.808,56	
2.1.8.		Placa orientativa			R\$ 2.101,84	

2.2.		Lixeira coleta seletiva dupla (reciclável e não reciclável) 30 litros c/ postinho - frete e inst.			R\$ 464,36
2.3.	6045	Base de concreto para instalação dos equipamentos			R\$ 1.199,19
3.		Passeios			
3.1.	72213	Limpeza manual geral c/ remoção de cobertura vegetal			R\$ 739,60
3.2.	73764/004	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 6,0 cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia			R\$ 9.868,28
3.3.	83693	Caiação em meio fio			R\$ 164,38
3.4.		Retirada de meio-fio, com empilhamento e sem remoção			R\$ 54,64
4.		Acessibilidade			
4.1.	73907/006	Lastro de concreto não estrutural esp. 5cm p/ rampa			R\$ 122,58
4.2.	84665	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado			R\$ 165,67
5.		Limpeza final			
5.1.	8537	Limpeza final da obra			R\$ 457,94
Praça do Bairro Paraíso - Bairro Paraíso					
1.	74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (aquisição e assentamento)			R\$ 599,32
2.		Academia de Rua			
2.1.		Academia de rua composta por 07 equipamentos e placa orientativa			
2.1.1.		Simulador de remo individual			R\$ 1.820,78
2.1.2.		Cadeira de pressão de pernas individual			R\$ 1.649,70
2.1.3.		Volante rotação vertical duplo frontal			R\$ 1.564,16
2.1.4.		Simulador de caminhada individual			R\$ 1.930,76
2.1.5.		Alongador três alturas			R\$ 1.820,78
2.1.6.		Prancha de movimentação lateral - surf			R\$ 2.224,04
2.1.7.		Aparelho de supino - especial			R\$ 1.808,56
2.1.8.		Placa orientativa			R\$ 2.101,84
2.2.		Lixeira coleta seletiva dupla (reciclável e não reciclável) 30 litros c/ postinho - frete e inst.			R\$ 464,36
2.3.	6045	Base de concreto para instalação dos equipamentos			R\$ 1.199,19
3.		Passeios			
3.1.	72213	Limpeza manual geral c/ remoção de cobertura vegetal			R\$ 392,08
3.2.	73764/004	Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 6,0 cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia			R\$ 7.361,12
3.3.	73789/002	Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15MPa, com 0,30m de altura x 0,15m de base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia)			R\$ 11.882,48
3.4.	83693	Caiação em meio fio			R\$ 77,30
4.		Acessibilidade			
4.1.	73907/006	Lastro de concreto não estrutural esp. 5cm p/ rampa			R\$ 183,88

4.2.	84665	Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado				R\$ 248,50
5.		Limpeza final				
5.1.	8537	Limpeza final da obra				R\$ 222,02
Total por etapa			R\$ 34.794,89	R\$ 32.082,65	R\$ 28.756,58	R\$ 37.550,87
Total Etapas			R\$			133.184,99

Data:

Dezembro de 2015

Arq. Milton Marcolin - CAU A21132-0

Responsável Técnico

Arq. Miriam Gonçalves - CAU A56282-

Secretária de Coordenação e
Planejamento