

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROGRAMA: Ações de Infraestrutura Urbana em Municípios - RS

Emenda: 20230002

CONTRATO DE REPASSE: Nº 388.408-19/2012

OBRA: Pavimentação com blokrete (bloco de concreto intertravado)

LOCAL: Bairro Santa Tereza - Rua Professora Olinda Pires, Rua Simão Satte Alam, Rua Edgar Dutra Lisboa, Rua Aymone Carriconde

Área: 3773,30

ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4
<b>RUA PROFESSORA OLINDA PIRES</b>						
1	74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (aquisição e assentamento)	R\$ 1.808,90			
2	74223/001	Meio-fio de concreto com 12cm			R\$ 12.563,18	
3	83693	Caiçãõ em meio-fio				R\$ 127,58
4	73864/001	Nivelamento e compactação de áreas ensaiçadas - Rua			R\$ 2.148,74	
5		Piso com blokrete h= 8cm pré-fabricado, inclusive colchão de areia h= 6cm			R\$ 71.213,24	
6		Pavimentação da calçada - Camada de saibro 6 cm (fornecimento)				R\$ 1.310,69
7		Pavimentação calçada - Camada de Pó de Brita 6 cm (fornecimento)				R\$ 1.062,03
8	5622	Regularização e compactação manual de terreno com soquete				R\$ 1.475,96
9	74209/001	Placa em chapa galvanizada - Nome de rua				R\$ 209,45
10	74209/001	Placa em chapa galvanizada - Sinalização				R\$ 228,49
11	73976/008	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø65mm (2' 1/2")				R\$ 1.169,30
12	73919/002	Acessibilidade - Lastro de concreto traço 1:4 (esp = 5cm) para rampa				R\$ 510,23
13	73954/002	Acessibilidade - Pintura látex acrílica para rampa				R\$ 142,05
<b>RUA SIMÃO SATTE ALAM</b>						
1	74223/001	Meio-fio de concreto com 12cm		R\$ 2.680,65		
2	83693	Caiçãõ em meio-fio				R\$ 39,02
3	73864/001	Nivelamento e compactação de áreas ensaiçadas - Rua		R\$ 459,69		
4		Piso com blokrete h= 8cm pré-fabricado, inclusive colchão de areia h= 6cm		R\$ 15.234,93		
5		Pavimentação da calçada - Camada de saibro 6 cm (fornecimento)				R\$ 279,32
6		Pavimentação calçada - Camada de Pó de Brita 6 cm (fornecimento)				R\$ 226,24
7	5622	Regularização e compactação manual de terreno com soquete				R\$ 314,42
8	74209/001	Placa em chapa galvanizada - Nome de rua				R\$ 104,73
9	74209/002	Placa em chapa galvanizada - Sinalização				R\$ 228,49
10	73976/008	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø65mm (2' 1/2")				R\$ 876,98
11	73919/002	Acessibilidade - Lastro de concreto traço 1:4 (esp = 5cm) para rampa				R\$ 232,93
12	73954/002	Acessibilidade - Pintura látex acrílica para rampa				R\$ 64,85
<b>RUA EDGAR DUTRA LISBOA</b>						
1	74223/001	Meio-fio de concreto com 12cm		R\$ 6.131,00		
2	83693	Caiçãõ em meio-fio				R\$ 89,25
3	73864/001	Nivelamento e compactação de áreas ensaiçadas - Rua		R\$ 998,90		
4		Piso com blokrete h= 8cm pré-fabricado, inclusive colchão de areia h= 6cm		R\$ 33.105,32		
5		Pavimentação da calçada - Camada de saibro 6 cm (fornecimento)				R\$ 618,34

6		Pavimentação calçada - Camada de Pó de Brita 6 cm (fornecimento)				R\$ 501,05
7	5622	Regularização e compactação manual de terreno com soquete				R\$ 697,73
8	74209/001	Placa em chapa galvanizada - Nome de rua				R\$ 104,73
9	74209/001	Placa em chapa galvanizada - Sinalização				R\$ 228,49
10	73976/008	Tube de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø65mm (2' 1/2")				R\$ 876,98
11	73919/002	Acessibilidade - Lastro de concreto traço 1:4 (esp = 5cm) para rampa				R\$ 199,66
12	73954/002	Acessibilidade - Pintura látex acrílica para rampa				R\$ 55,58
<b>RUA AYMONE CARRICONDE</b>						
1	74223/001	Meio-fio de concreto com 12cm	R\$ 12.421,38			
2	83693	Caição em meio-fio				R\$ 180,81
3	73864/001	Nivelamento e compactação de áreas ensaiadas - Rua	R\$ 1.978,79			
4		Piso com blokret h= 8cm pré-fabricado, inclusive colchão de areia h= 6cm	R\$ 65.580,83			
5		Pavimentação da calçada - Camada de saibro 6 cm (fornecimento)				R\$ 1.633,13
6		Pavimentação calçada - Camada de Pó de Brita 6 cm (fornecimento)				R\$ 1.323,34
7	5622	Regularização e compactação manual de terreno com soquete				R\$ 1.839,11
8	74209/001	Placa em chapa galvanizada - Nome de rua				R\$ 314,18
9	74209/001	Placa em chapa galvanizada - Sinalização				R\$ 228,49
10	73976/008	Tube de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø65mm (2' 1/2")				R\$ 1.461,63
11	73919/002	Acessibilidade - Lastro de concreto traço 1:4 (esp = 5cm) para rampa				R\$ 399,31
12	73954/002	Acessibilidade - Pintura látex acrílica para rampa				R\$ 111,17
<b>Total por Etapa</b>			<b>R\$ 81.789,90</b>	<b>R\$ 58.610,48</b>	<b>R\$ 85.925,16</b>	<b>R\$ 19.465,70</b>
<b>Total</b>			<b>R\$ 245.791,23</b>			
Valores retirados da Tabela SINAPI - FEV/2014						
BDI UTILIZADO – 22,20% (Geral) - 13,46% (Blokret)						

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico  
Arq. Milton Marcolin - CAU A21132-0

Tipo de execução:	Indireta (empreitada global)
ART nº:	